



附件

保亭黎族苗族自治县2020年固定资产投资计划表

截止日期：2020年 月 日

单位：万

序号	项目名称	项目业主		建设规模和内容	产业类型	建设地点	计划或实际开工年月	计划或实际竣工年月	总投资	截止2019年底前完成投资	2020年计划投资	目前进展	备注
		项目主管单位	项目实施单位										
合计（宗）													
（一）续建项目（宗）													
	合口村委会足下一村环境综合整治	县生态环境局	响水镇政府	处理量为20L/d的污水处理设施	基础设施	响水镇	2019.11	2020.5	127.87	88	40	形象进度100%，组织验收	
	合口村委什有村环境综合整治	县生态环境局	响水镇政府	处理量为20L/d的污水处理设施	基础设施	响水镇	2019.11	2020.5	220.29	142	78	形象进度100%，组织验收	
（二）新建项目（宗）													
	毛岸村农业发展水利灌溉项目	水务局	响水镇政府	毛岸村农业发展水利灌溉项目	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	25		64.52	形象进度50%	
	什月村农业发展水利灌溉项目	水务局	响水镇政府	什月村农业发展水利灌溉项目	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	25		34.95	形象进度50%	
	响水镇合口村委会足下一村入户路硬化工程	发改委	响水镇政府	建设道路0.128KM	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	16.71		15.94	形象进度90%	
	响水镇响水村委会什掘一二村生产路硬化工程	发改委	响水镇政府	建设道路0.975km	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	123.26		120.66	形象进度90%	
	响水镇什邱村委会信保环村路硬化工程	发改委	响水镇政府	建设道路0.258km	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	28.90		28.54	形象进度90%	
	响水镇合口村委会什有村生产路硬化工程	发改委	响水镇政府	建设道路0.721km	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	79.10		79.35	形象进度70%	
	响水镇大本什携村生产路硬化	发改委	响水镇政府	建设道路0.226km	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	24.80		35.48	形象进度90%	
	响水镇大本什冲村生产路硬化	发改委	响水镇政府	建设道路0.506km	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	52.10		91.60	形象进度90%	
	响水镇大本什迎村生产路硬化	发改委	响水镇政府	建设道路0.701km	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	75.60		67.77	形象进度70%	
	响水镇什龙新村什道生产路硬化	发改委	响水镇政府	建设道路1.03km	基础设施	响水镇	2020.4	2020.6	102.30		64.68	形象进度70%	