

2023 年保亭黎族苗族自治县妇幼保健院建设项目财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况:

1. 项目建设地址：保亭县城。

2. 项目建设规模和内容：本项目总用地面积 14206.18 m²，总建筑面积 11725.55 m²。其中：拟新建 6 层妇幼保健院综合楼一幢，建筑面积 11049.92 m²（其中地下建筑面积 596.20m²）；2 层感染病楼一幢，建筑面积 535.21m²；1 层综合辅助用房一幢，建筑面积 140.42 m²。以及配套建设室外给排水、电气、绿化、道路及广场等配套工程。

3. 项目总投资及资金来源：项目总投资 8704.67 万元。其中：工程费 7488.59 万元，工程建设其他费 801.57 万元，预备费 414.51 万元。资金来源为拟申请中央资金和地方政府配套资金投入。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

本年度计划目标为项目形象进度完成 100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况：项目于 2020 年 11 月取得概算批复，2023 年完成项目约 100%。

(二) 项目资金：财政资金安排落实 23000000.00 元，总投入 23000000.00 元。

(三) 项目资金：实际使用 23000000.00 元，

(四) 项目资金管理情况：项目严格按照财务管理各项

规定执行支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：根据项目资金及实际进度对项目计划进行切合实际的调整。

（二）项目管理情况：项目聘请专业的全过程咨询管理单位进项管理，院里派专人负责参与管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2023年11月15日项目竣工验收，总体工程形象进度达100%，完成资金拨付23000000.00元。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

计划2024年5月完成保亭黎族苗族自治县妇幼保健院建设项目提升改造项目。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议
暂无。